



DIRECCIÓN DE OFICINAS DE REPRESENTACIÓN SUBCOORDINACIÓN DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES

Nota Informativa 078/2024.

Ciudad de México a 23 de julio de 2024.

Asunto: Clínica Hospital "Dr. Baudelio Villanueva" Reynosa, Tamaulipas.

La Subdelegación de Administración del ISSSTE en Tamaulipas, informa mediante documentación comprobatoria la siguiente información:

1. El año de 2016 la **Subdirección de Conservación y Mantenimiento** realizó **adjudicación directa** con la empresa **LR Proyectos y Estructuras de México, S.A. de C.V.** del contrato de obra cuyo objeto fue "Trabajos relativos al mantenimiento a acabados e instalaciones en el área de hospitalización, consulta externa, gobierno, ginecología y pediatría, lavandería, casa de máquinas, subestación y cisterna, para el mejoramiento de las instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, aire acondicionado, gases medicinales y vapor de la Clínica Hospital "Dr. Baudelio Villanueva Martínez", ubicado en avenida Bravo y López Mateos s/n, Colonia Bellavista, C.P. 88600 en Reynosa, Tamaulipas", de igual forma se realizaron **convenios modificatorios**:

TIPO DE CONTRATACIÓN	IMPORTE	VIGENCIA
Adjudicación directa	\$ 22,118,440.53	22-ago-16 al 15-dic-16
Convenio modificatorio 1	No aplica	Ampliación al 31-dic-2016
Convenio modificatorio 2	No aplica	Ampliación al 31-ene-2017
Convenio modificatorio 3	No aplica	Ampliación al 15-ago-2017
Total:	\$ 22,118,440.53	

- 2. El día **26 de diciembre de 2017** se suspendieron las acciones de obra.
- 3. El día **8 de febrero de 2018** la Subdirección de Conservación y Mantenimiento notificó a la empresa contratista el inicio del **Proceso de Rescisión**, derivado del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato y sus convenios modificatorios.
- 4. Con fecha **1 de marzo de 2018** la empresa contratista, solicitó la terminación anticipada, misma que no fue procedente, toda vez que existe un procedimiento de inicio de rescisión.
- 5. Actualmente la Subdirección de Obras y Contratación realiza **Plan de Rehabilitación y Reordenamiento** de la Clínica Hospital "Dr. Baudelio Villanueva Martinez", mismo que se encuentra en proceso de autorización.
- 6. El **24 de julio de 2024** se programa **reunión para firma** de autorización del Plan de Rehabilitación y Reordenamiento en las instalaciones de la Subdirección de Regulación y de Atención Hospitalaria de la Dirección Médica.



